

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 193

z dnia 4-02-2016

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez MZB Spzoo BOK NOWE MIASTO
położonym w WAŁBRZYCHU przy ul. Osiedleńców nr 1/7**

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy od pieca Co jest drożny, ciąg komina prawidłowy , jednak przy silnych wiatrach występują zakłócenia w funkcjonowaniu pieca (dymienie) .

Zasadnym jest zamontowanie nasady o średnicy 150mm w otulinie termicznej na przewodzie dymowym od pieca Co .

Przy łączniku pieca występują nieszczelności , które należy natychmiast uszczelnić .

W dniu kontroli wentylacja nawiewna zatkana szmatą .

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski