

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Wrocław, dnia 16.10.2015 r.

Opinia Nr 006652

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Polina nr 16/18 w Wierzbicy
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Wspólnotę Mieszkaniową
adminkomowa przy BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia wentylacji
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W mieszkaniu nr 8 p. wentylacja wykonana z
tzw. wentylacji mechanicznej jest do przewodu kominowego
nr 1 (numeracja z inwent.) w tym mieszkaniu
wyżej na 11p. w mieszk. nr 12 podłączony jest
przez podłogę.

Należy mechanicznie wentylację w
tzw. mieszk. nr 8 zamontować a w tym
zastosować wentylację mechaniczną w celu
termicznej; zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Inne uwagi: W mieszk. nr 4 wentylacja wykonana (pom. z piecem)
zgodnie do przewodu nr 4 (numeracja z inwent.).

Kontroli dokonał: S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Nowe Miasto
1 egz. dla RZK w Wierzbicy

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj

Pieczęć i podpis

oprac 06652-

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj

35693

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(prezencja Zakładu Kominiarskiego)
 "ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
 REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
 39-301 WALBRZYCH, Psie Pole 6
 Tel. (074) 84 23 286
 NIP 666 000 74 44 7

Walczyński, dnia 14.09.2015 r.

Opinia Nr 006566

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Polna 16/216 w Walczyńcu
 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MKB Sp. z o.o.
Bolę Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie wentylacji
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W mieszkaniu nr 216 wentylacje wykonane z łazienek wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W kuchniach wentylacje wykonane istniejące prawidłowe.

Inne uwagi: Przebieg wentylacji funkcjonujący prawidłowo musi być zapewniony dopływ powietrza z zewnątrz.

Kontroli dokonał: S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Bolę Nowe Miasto
 1 egz. dla RZK Walczyński

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis: P. Kąkol

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. ~~Szkielet orientacyjny na odwrotach~~
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
 (właściwy mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj
 Pieczęć i podpis