



Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17

PROTOKÓŁ Nr 305

z dnia 26-02-2016

z kontroli przewodów kominowych w budynku

BOK „ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
ul. Św. Mikołaja 16/17
50-101 WĄBRZYCH
Tel. 71 741 21 13, 230

administrowanym przez BOK Nowe Miasto
położonym w Walbrzychu przy ul. Piłsudskiego nr 102.1

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy o wym. 50x50cm drożny, ciąg komina prawidłowy, piece kaflowe sz. 2 podłączone są do komina 50x50cm. Palenisko kominek podłączone jest do komina o wym. 50x50cm bez wkładu ochronnego, brak jest wymaganej wentylacji nawiewnej dla paleniska kominek (Podst prawna Dz.U. nr 75 z późniejszymi zmianami rozdz 4 § 132 ust 3)

Okna PCV posiadają zamontowane 4 nawiewniki

W kuchni brak jest wentylacji wywiewnej, wentylacja wywiewna w łazience jest nieprawidłowa, wentylator elektryczny wyprowadzony na zewnątrz zakończony rurką PCV. Zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki -- powinien wynosić 220cm².

W mieszkaniu nie ma prawidłowej wentylacji wywiewnej a tym samym prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu

Protokół otrzymują:

1. Właściciel - użytkownik budynku

... a.a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja