

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 339
z dnia 3-03-2016**

KOMINIARSKA SPOŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
NIP 8842000029

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez MZB Spz.o.o. BOK "PODGÓRZE"
położonym w Wałbrzychu przy ul. NIEPODLEGŁOŚCI nr 140/1**

BOK „PODGÓRZE” Wałbrzych

KONTROLA STWIERDZIŁA:

2016 -03- 04

Przewód kominowy o wym. 50x50cm jest drożny ciąg komina prawidłowy.
W mieszk nr 1 Piec kaflowy pokojowy podłączony prawidłowo, ciąg prawidłowy. Brak jest wentylacji wywiewnej w kuchni.

W mieszk nr 6 piec Co na paliwo stałe podłączony jest do przewodu 50x50cm, ciąg prawidłowy jednak przy silnych wiatrach występują zakłócenia w funkcjonowaniu pieca, (do wylotu krótki komin ok. 3,5m) dlatego zasadnym jest zamontowanie nasady kominowej o średnicy 300mm w otulinie termicznej.

Uwaga: nie było pożaru komina, podczas rozpalania w piecu kaflowym pod nr 1 w mieszkaniu nadymało się lokator otworzył drzwi na korytarz i dym wydostał się na korytarz i jedna z sąsiadek wezwała straż pożarną.

Podczas sprawdzania lokator z nr 4 (w tym pionie) nieobecny. (podłączenie do innego przewodu komin.)

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

**Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI**

Daniel Siara