

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 1375

z dnia 24-11-2016

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez ADM ŚRÓDMIESCIE
położonym w WALBRZYCHU przy ul. PIŁSUDSKIEGO nr 2/5

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy o wym. 50x50cm jest drożny, ciąg komina prawidłowy.

Piec Co na paliwo stałe podłączony jest w kuchni (ostatnia kondg. krótki komin) prawidłowo, ciąg w piecu prawidłowy jednak przy silnych wiatrach występują zakłócenia, bo tak szeroki komin nie jest dogrzany.

W związku z powyższym zasadnym jest zamontowanie w kominie 50x50cm dla pieca Co z mieszkania nr 5 wkładu żaroodpornego o średnicy min. 150mm, wkład musi posiadać drzwiczki do wybierania sadzy.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

*Wzrost PLANIERATRYCZ REMONTOWYCH
12-12-2016*

[Signature]

*P. Frasul
TL-14-011
[Signature]*

Rejonowy Zakład Kominiarski
58-301 WALBRZYCH, Pole Pole 8
Tel. (074) 34 23 286
MIP 896-04 2-20-54

42887