

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17
w Szczawnie Zdroju

PROTOKÓŁ Nr 1078/18
z dnia 09.10.2018

z kontroli przewodów kominowych w budynku


administrowanym przez B.O.K. Biały Kamień
położonym w Dąbrowie przy ul. Dubois nr. 47/1

KONTROLA STWIERDZIŁA :

1. Wentylacja wywiewna kuchenki i łazienki do przewodów przewidziano.
2. Istniejąca wentylacja nawiewna 50x100 mm z przesłoną, zamknięta jest nie wystarczająca (nawiew w kuchni).
3. Należy dla prawidłowego działania wentylacji doprowadzić powietrze z zewnątrz poprzez montaż np. hadzeutiku w drzwiach a dla prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu wylęganie przewidziane nawiewy w drzwiach łazienki i kuchni. Klatki wentylacji wywiewnej kuchenki i łazienki wykonać na $\phi 150$ mm (istniejące $\phi 110$ mm).

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a



Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Danieł Siara